



Raport montażowy nr 27/9/2016/1

Nazwa obiektu : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Spółka z o.o. Data 27.09. 2016

Nazwiska pracowników Serwisu :
1. Stanisław Sowa
2. Marek Czech
3. Jan Bajrabas

- Zamówienie klienta lub nr potwierdzenia zamówienia TA/462/2016
- Nr zlecenia w BELOS - PLP S.A. US/00029/2016

I. Prace zlecone do wykonania: Przegląd serwisowy i pomiary elektryczne zespołów zasilających elektrofiltry kotłów WP-70 oraz WR-25 Ciepłowni PEC Gliwice.

II. Prace wykonane:

Dokonano przeglądu serwisowego i pomiarów elektrycznych zespołów zasilających elektrofiltry kotłów WP-70 nr 1 i 3 oraz WR-25 nr 1,3 i 4.

Sprawdzono połączenia w układzie sterowania tyrystorami, dokręcono połączenia śrubowe, wykonano kalibrację regulatorów ESP R7, wymieniono rozładowane baterię. W szafach kotła WP 70 nr 1 wymieniono uszkodzone moduły tyrystorowe. Sprawdzone działania blokad i zabezpieczeń. Urządzenia pracują poprawnie.

III. Wnioski i uwagi:

1. Uwagi pracowników BELOS - PLP S.A.: Podczas przeglądu stwierdzono:

- wygrzane moduły tyrystorowe w szafach elektrofiltrów WR-25 1,3,4
- uszkodzone elementy gumowe uszczelnień czujników na zespołach prostowniczych.

Proponuje się wymianę wadliwych elementów, oraz założenie dodatkowych osłon na czujniki, chroniącymi je przed warunkami atmosferycznymi.

Na usunięcie w/w usterek zostanie dostarczona oferta.

2. Uwagi przedstawiciela klienta (Nazwisko, imię, stanowisko):


.....


.....


.....

.....

Podpisy pracowników Serwisu


1. 

2. 

3. 

Podpis i pieczęć
przedstawiciela klienta

MISTRZ ELEKTRYK


mgr inż. Marcin Drozdowski